

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUA FRIA

EMPRESA: C2 CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

OBJETO: REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA - BA

Nº DO CONTRATO: 040-2024

ASSINATURA: 04/04/2024

VIGÊNCIA: 04/04/2026

| | | | |
|---------------------|--|-------------------------|------------|
| PERÍODO DA MEDIÇÃO: | | 07/08/2025 A 25/11/2025 | |
| VALOR DA MEDIÇÃO: | | R\$ | 14.948,18 |
| MEDIDA ACUMULADO: | | R\$ | 521.650,08 |
| SALDO DO CONTRATO: | | R\$ | 392.117,89 |
| FINANCEIRO | | SALDO | |

| Item | Código | Banco | Descrição dos serviços | Und | Quant. | Valor Unit sem BDI (R\$) | Valor Unit com BDI (R\$) | Total (R\$) | QUANTIDADE | | | FINANCEIRO | | | MEDIÇÃO Nº 07 | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------|---|-------|----------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | Acumulado Anterior | Acumulado Posterior | Acumulado Anterior | Medido no Período | Acumulado Posterior | Quantidade | Financeiro | | | | | |
| REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL | | | | | | | | | R\$ | 913.768,00 | | | R\$ | 506.701,95 | R\$ | 14.948,18 | R\$ | 521.650,08 | R\$ | 392.117,89 |
| 1 | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | R\$ | 77.203,91 | | | R\$ | 69.051,89 | R\$ | 8.152,02 | R\$ | 77.203,91 | R\$ | - | |
| 1.1 | 51 | ORSE | CANTEIRO DE OBRAS | | | | | R\$ | 69.051,89 | | | R\$ | 69.051,89 | R\$ | 8.152,02 | R\$ | 77.203,91 | R\$ | - | |
| 1.1.1 | | | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m² | 6,00 | R\$ 436,94 | R\$ 538,48 | R\$ | 3.230,88 | 6,00 | - | 6,00 | R\$ | 3.230,88 | R\$ | - | R\$ | 3.230,88 | - | |
| 1.1.2 | 4177 | ORSE | Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m² | 1.675,95 | R\$ 5,67 | R\$ 6,98 | R\$ | 11.698,13 | 1.675,95 | - | 1.675,95 | R\$ | 11.698,13 | R\$ | - | R\$ | 11.698,13 | - | |
| 1.1.3 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 20,00 | R\$ 1.102,46 | R\$ 1.358,67 | R\$ | 27.173,40 | 14,00 | 6,00 | 20,00 | R\$ | 19.021,38 | R\$ | 8.152,02 | R\$ | 27.173,40 | - | |
| 1.1.4 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 245,74 | R\$ 115,91 | R\$ 142,84 | R\$ | 35.101,50 | 245,74 | - | 245,74 | R\$ | 35.101,50 | R\$ | - | R\$ | 35.101,50 | - | |
| 2 | | | REFORMA DOS MERCADOS DE CARNE E CEREJAS | | | | | R\$ | 836.564,09 | | | R\$ | 437.650,06 | R\$ | 6.796,16 | R\$ | 444.446,17 | R\$ | 392.117,89 | |
| 2.1 | | | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | | | | | R\$ | 836.564,09 | | | R\$ | 22.807,98 | R\$ | 2.665,78 | R\$ | 25.473,75 | R\$ | 13.162,50 | |
| 2.1.1 | 3240 | ORSE | Demolição de piso de alta resistência | m² | 762,61 | R\$ 8,12 | R\$ 10,00 | R\$ | 7.626,10 | 358,90 | - | 358,90 | R\$ | 3.589,00 | R\$ | - | R\$ | 3.589,00 | 403,71 | |
| 2.1.2 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1.208,04 | R\$ 4,07 | R\$ 5,01 | R\$ | 6.052,28 | 500,00 | 96,60 | 596,60 | R\$ | 2.505,00 | R\$ | 483,96 | R\$ | 2.988,96 | 611,44 | |
| 2.1.3 | 33 | ORSE | Demolição de revestimento em mármore | m² | 42,78 | R\$ 4,06 | R\$ 5,00 | R\$ | 213,90 | - | 42,78 | 42,78 | R\$ | - | R\$ | 213,90 | R\$ | 213,90 | - | |
| 2.1.4 | 100976 | SINAPI | REMOÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 201,34 | R\$ 8,84 | R\$ 10,89 | R\$ | 2.192,59 | 21,00 | 49,30 | 70,30 | R\$ | 228,69 | R\$ | 536,87 | R\$ | 765,56 | 131,04 | |
| 2.1.5 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.006,71 | R\$ 2,55 | R\$ 3,14 | R\$ | 3.161,06 | 105,00 | 175,00 | 280,00 | R\$ | 329,70 | R\$ | 549,50 | R\$ | 879,20 | 726,71 | |
| 2.1.6 | 8 | ORSE | Demolição de alvenaria de pedra | m³ | 3,00 | R\$ 77,86 | R\$ 95,95 | R\$ | 287,85 | 1,00 | - | 1,00 | R\$ | 95,95 | R\$ | - | R\$ | 95,95 | 2,00 | |
| 2.1.7 | 13 | ORSE | Demolição de concreto manualmente | m³ | 4,00 | R\$ 253,06 | R\$ 311,87 | R\$ | 1.247,48 | - | - | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | 4,00 | |
| 2.1.8 | 17 | ORSE | Demolição de reboco | m² | 150,00 | R\$ 8,46 | R\$ 10,42 | R\$ | 1.563,00 | 21,80 | 40,50 | 62,30 | R\$ | 227,16 | R\$ | 422,01 | R\$ | 649,17 | 87,70 | |
| 2.1.9 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 26,00 | R\$ 13,19 | R\$ 16,25 | R\$ | 422,50 | 26,00 | - | 26,00 | R\$ | 422,50 | R\$ | - | R\$ | 422,50 | - | |
| 2.1.10 | 9602 | ORSE | Remoção de pia | m² | 18,00 | R\$ 20,72 | R\$ 25,53 | R\$ | 459,54 | - | 18,00 | 18,00 | R\$ | 459,54 | R\$ | 459,54 | R\$ | 459,54 | - | |
| 2.1.11 | 3248 | ORSE | Remoção de interruptores e tomadas | un | 80,00 | R\$ 5,06 | R\$ 6,23 | R\$ | 498,40 | 80,00 | - | 80,00 | R\$ | 498,40 | R\$ | - | R\$ | 498,40 | - | |
| 2.1.12 | 23 - FRIA | Próprio | REMOÇÃO DE PORTÃO | m² | 23,30 | R\$ 94,80 | R\$ 116,83 | R\$ | 2.722,13 | 23,30 | - | 23,30 | R\$ | 2.722,14 | R\$ | - | R\$ | 2.722,13 | - | |
| 2.1.13 | 97655 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 428,00 | R\$ 21,50 | R\$ 26,49 | R\$ | 11.337,72 | 428,00 | - | 428,00 | R\$ | 11.337,72 | R\$ | - | R\$ | 11.337,72 | - | |
| 2.1.14 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 428,00 | R\$ 1,62 | R\$ 1,99 | R\$ | 851,72 | 428,00 | - | 428,00 | R\$ | 851,72 | R\$ | - | R\$ | 851,72 | - | |
| 2.2 | | | LOUÇAS | | | | | R\$ | 26.635,99 | | | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 26.635,99 | |
| 2.2.1 | 2097 | ORSE | Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,60m, c/01 cuba, sifão cromado, válvula cromada e torneira cromada, concretada e assentada. Rev 03 | un | 18,00 | R\$ 796,32 | R\$ 981,38 | R\$ | 17.664,84 | - | - | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | 18,00 | |
| 2.2.2 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 29,00 | R\$ 251,02 | R\$ 309,35 | R\$ | 8.971,15 | - | - | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | 29,00 | |
| 2.3 | | | REVESTIMENTO E GRANITO REGULARIZAÇÃO | | | | | R\$ | 224.049,72 | | | R\$ | 14.998,43 | R\$ | - | R\$ | 14.998,43 | R\$ | 209.051,29 | |
| 2.3.1 | 2335 | ORSE | Regularização c/ argamassa c/ adesivo resistente | m² | 779,89 | R\$ 21,10 | R\$ 26,00 | R\$ | 20.277,14 | - | - | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | 779,89 | |
| 2.3.2 | 10174 | ORSE | Piso alta resistência, colorido, esp=15mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização | m² | 779,89 | R\$ 64,92 | R\$ 80,00 | R\$ | 62.391,20 | - | - | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | 779,89 | |
| 2.3.3 | 11150 | ORSE | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm | m² | 19,98 | R\$ 785,18 | R\$ 967,65 | R\$ | 19.333,64 | - | - | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | 19,98 | |
| 2.3.4 | 15.04.34 | EMBASA | REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | m² | 1.450,71 | R\$ 40,57 | R\$ 49,99 | R\$ | 72.520,99 | - | - | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | 1.450,71 | |
| 2.3.5 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 779,89 | R\$ 33,91 | R\$ 41,79 | R\$ | 32.591,60 | 358,90 | - | 358,90 | R\$ | 14.998,43 | R\$ | - | R\$ | 14.998,43 | 420,99 | |
| 2.3.6 | 190333 | SBC | BANCA (TAMPO) AÇO INOX INDUSTRIAL | m² | 22,80 | R\$ 490,58 | R\$ 604,59 | R\$ | 13.784,65 | - | - | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | 22,80 | |
| 2.3.7 | 09.96.66 | EMBASA | ATERRO COMPACTADO COM CONTROLE, COM ESCALONAMENTO | m³ | 50,00 | R\$ 51,13 | R\$ 63,01 | R\$ | 3.150,50 | - | - | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | 50,00 | |
| 2.4 | | | REVESTIMENTOS DE PAREDES | | | | | R\$ | 47.478,74 | | | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 47.478,74 | |
| 2.4.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 332,00 | R\$ 9,74 | R\$ 12,00 | R\$ | 3.984,00 | - | - | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | 332,00 | |
| 2.4.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 332,00 | R\$ 1,87 | R\$ 2,30 | R\$ | 763,60 | - | - | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | 332,00 | |
| 2.4.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 | m² | 332,00 | R\$ 7,32 | R\$ 9,02 | R\$ | 2.994,64 | - | - | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | 332,00 | |
| 2.4.4 | 11491 | ORSE | Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 10 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Branco - B2140 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-i, rejuntada, exclusive emboço (ou similar) | m² | 139,50 | R\$ 190,69 | R\$ 235,00 | R\$ | 32.782,50 | - | - | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | 139,50 | |
| 2.4.5 | 12107 | ORSE | Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada | m² | 380,00 | R\$ 14,85 | R\$ 18,30 | R\$ | 6.954,00 | - | - | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | 380,00 | |
| 2.5 | | | ESQUADRIA | | | | | R\$ | 16.609,00 | | | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 16.609,00 | |
| 2.5.1 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 | m² | 48,00 | R\$ 31,79 | R\$ 39,17 | R\$ | 1.880,16 | 48,00 | - | 48,00 | R\$ | 1.880,16 | R\$ | - | R\$ | 1.880,16 | - | |
| 2.5.2 | 15.03.25 | EMBASA | PORTA/PORTÃO EM ALUMÍNIO, DE CORRER, INCL. FERRAGENS E GUARNICOES | m² | 15,54 | R\$ 365,14 | R\$ 449,99 | R\$ | 6.992,84 | 15,54 | - | 15,54 | R\$ | 6.992,84 | R\$ | - | R\$ | 6.992,84 | - | |
| 2.5.3 | 15.03.19 | EMBASA | PORTA/PORTÃO EM ALUMÍNIO, C/1 FOLHA, DE ABRIR, INCL. FERRAGENS E GUARNICOES | m² | 2,10 | R\$ 430,06 | R\$ 530,00 | R\$ | 1.113,00 | 2,10 | - | 2,10 | R\$ | 1.113,00 | R\$ | - | R\$ | 1.113,00 | - | |
| 2.5.4 | 15.03.22 | EMBASA | PORTA/PORTÃO EM ALUMÍNIO, C/2 FOLHAS, DE ABRIR, INCL. FERRAGENS E GUARNICOES | m² | 8,95 | R\$ 600,46 | R\$ 740,00 | R\$ | 6.623,00 | 8,95 | - | 8,95 | R\$ | 6.623,00 | R\$ | - | R\$ | 6.623,00 | - | |
| 2.6 | | | COBERTURA | | | | | R\$ | 402.674,01 | | | R\$ | 366.067,38 | R\$ | 1.337,91 | R\$ | 367.405,26 | R\$ | 35.268,75 | |
| 2.6.1 | 12248 | ORSE | Tela de aço galvanizado fio 14btw, com revestimento em pvc, malha 1" | m² | 188,10 | R\$ 152,15 | R\$ 187,50 | R\$ | 35.268,75 | - | - | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | 188,10 | |
| 2.6.2 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE | m² | 1.174,16 | R\$ 20,29 | R\$ 25,00 | R\$ | 29.354,00 | 1.174,16 | - | 1.174,16 | R\$ | 29.354,00 | R\$ | - | R\$ | 29.354,00 | - | |
| 2.6.3 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 880,62 | R\$ 64,75 | R\$ 79,79 | R\$ | 70.264,66 | 881,33 | 0,71 | 880,62 | R\$ | 70.321,51 | R\$ | 56,84 | R\$ | 70.264,66 | - | |
| 2.6.4 | 12399 | ORSE | Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Trelça UDC127, terças e vigas longitudinais UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxidado ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto form. Telhas - Executada - R3 | m² | 880,62 | R\$ 235,31 | R\$ 289,99 | R\$ | 255.370,99 | 881,33 | 0,71 | 880,62 | R\$ | 255.577,59 | R\$ | 206,59 | R\$ | 255.370,99 | - | |
| 2.6.5 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 36,00 | R\$ 30,26 | R\$ 37,29 | R\$ | 1.342,44 | - | 36,00 | 36,00 | R\$ | - | R\$ | 1.342,44 | R\$ | 1.342,44 | - | |

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUA FRIA

EMPRESA: C2 CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTA

OBJETO: REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA - BA

Nº DO CONTRATO: 040-2024

ASSINATURA: 04/04/2024

VIGÊNCIA: 04/04/2026

MEDIÇÃO Nº 07

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| PERÍODO DA MEDIÇÃO: | 07/08/2025 A 25/11/2025 |
| VALOR DA MEDIÇÃO: | R\$ 14.948,18 |
| MEDIDO ACUMULADO: | R\$ 521.650,08 |
| SALDO DO CONTRATO: | R\$ 392.117,89 |

| Item | Código | Banco | Descrição dos serviços | Und | Quant. | Valor Unit sem BDI (R\$) | Valor Unit com BDI (R\$) | Total (R\$) | QUANTIDADE | | | FINANCEIRO | | | SALDO | |
|--------------------|--------|--------|--|-----|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | Acumulado Anterior | Acumulado Posterior | Acumulado Anterior | Medido no Período | Acumulado Posterior | Quantidade | Financeiro | |
| 2.6.6 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019 | M | 52,20 | R\$ 168,11 | R\$ 207,17 | R\$ 10.814,27 | 52,20 | - | 52,20 | R\$ 10.814,27 | R\$ - | R\$ 10.814,27 | - | R\$ - |
| 2.6.7 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF. 06/2022 | UN | 6,00 | R\$ 35,02 | R\$ 43,15 | R\$ 258,90 | - | 6,00 | 6,00 | R\$ - | R\$ 258,90 | R\$ 258,90 | - | R\$ - |
| 2.7 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | R\$ 39.251,84 | | | | R\$ 15.310,19 | R\$ 511,85 | R\$ 15.822,04 | | R\$ 23.429,80 |
| 2.7.1 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023 | M | 500,00 | R\$ 8,52 | R\$ 10,50 | R\$ 5.250,00 | - | - | - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 500,00 | R\$ 5.250,00 |
| 2.7.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023 | M | 1.360,00 | R\$ 3,99 | R\$ 4,91 | R\$ 6.677,60 | 420,00 | 60,00 | 480,00 | R\$ 2.062,20 | R\$ 294,60 | R\$ 2.356,80 | 880,00 | R\$ 4.320,80 |
| 2.7.3 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023 | M | 500,00 | R\$ 14,11 | R\$ 17,38 | R\$ 8.690,00 | 100,00 | 12,50 | 112,50 | R\$ 1.738,00 | R\$ 217,25 | R\$ 1.955,25 | 387,50 | R\$ 6.734,75 |
| 2.7.4 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023 | UN | 83,00 | R\$ 31,62 | R\$ 38,96 | R\$ 3.233,68 | 83,00 | - | 83,00 | R\$ 3.233,68 | R\$ - | R\$ 3.233,68 | - | R\$ - |
| 2.7.5 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020 | UN | 3,00 | R\$ 56,75 | R\$ 69,93 | R\$ 209,79 | - | - | - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 3,00 | R\$ 209,79 |
| 2.7.6 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020 | UN | 6,00 | R\$ 59,32 | R\$ 73,10 | R\$ 438,60 | - | - | - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 6,00 | R\$ 438,60 |
| 2.7.7 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020 | UN | 5,00 | R\$ 62,47 | R\$ 76,98 | R\$ 384,90 | - | - | - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 5,00 | R\$ 384,90 |
| 2.7.8 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020 | UN | 1,00 | R\$ 587,51 | R\$ 724,04 | R\$ 724,04 | - | - | - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 1,00 | R\$ 724,04 |
| 2.7.9 | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020 | UN | 27,00 | R\$ 52,69 | R\$ 64,93 | R\$ 1.753,11 | 27,00 | - | 27,00 | R\$ 1.753,11 | R\$ - | R\$ 1.753,11 | - | R\$ - |
| 2.7.10 | 062321 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 200X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 60,00 | R\$ 88,22 | R\$ 108,72 | R\$ 6.523,20 | 60,00 | - | 60,00 | R\$ 6.523,20 | R\$ - | R\$ 6.523,20 | - | R\$ - |
| 2.7.11 | 12807 | ORSE | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 46,00 | R\$ 88,50 | R\$ 109,06 | R\$ 5.016,76 | - | - | - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 46,00 | R\$ 5.016,76 |
| 2.7.12 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2023 | UN | 3,00 | R\$ 94,71 | R\$ 116,72 | R\$ 350,16 | - | - | - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 3,00 | R\$ 350,16 |
| 2.8 | | | DIVERSOS (RECUPERAÇÃO DE CONCRETO COBERTURA METÁLICA E DE COTENÇÃO DE PEDRA) | | | | | R\$ 41.228,52 | | | | R\$ 1.857,08 | R\$ 2.280,62 | R\$ 4.137,70 | | R\$ 37.090,82 |
| 2.8.1 | 7369 | ORSE | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 6,00 | R\$ 2.480,96 | R\$ 3.057,53 | R\$ 18.345,18 | - | - | - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 6,00 | R\$ 18.345,18 |
| 2.8.2 | 94 | ORSE | Concreto ciclópico | m³ | 4,00 | R\$ 688,59 | R\$ 848,61 | R\$ 3.394,44 | 1,00 | - | 1,00 | R\$ 848,61 | R\$ - | R\$ 848,61 | 3,00 | R\$ 2.545,83 |
| 2.8.3 | 1908 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m² | 150,00 | R\$ 37,54 | R\$ 46,26 | R\$ 6.939,00 | 21,80 | 49,30 | 71,10 | R\$ 1.008,47 | R\$ 2.280,62 | R\$ 3.289,09 | 78,90 | R\$ 3.649,91 |
| 2.8.4 | 4264 | ORSE | Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" | m | 110,00 | R\$ 92,58 | R\$ 114,09 | R\$ 12.549,90 | - | - | - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 110,00 | R\$ 12.549,90 |
| Total Geral | | | | | | | | R\$ 913.768,00 | - | - | - | R\$ 506.701,95 | R\$ 14.948,18 | R\$ 521.650,08 | | R\$ 392.117,89 |

C2 CONSTRUTORA - Caio Leandro Lima Santos
CREA 051465204-7

Nelson Ferreira de Azevedo
FISCAL - CREA 50.673-D

Jose Bailton Correia Leão de Almendra
SECRETARIO INFRAESTRUTURA

Renan Araujo Barros
PREFEITO MUNICIPAL

Caio Leandro Lima Santos
Caio Leandro L. Santos
Engenheiro Civil
CREA - n° 051465204-7