



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA - BA

MUNICÍPIO: ÁGUA FRIA - BA
EMPRESA: PROGRESSO CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº 063/2024

OBJETO: REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA

PLANILHA DE BOLETIM DE MEDIÇÃO



MEDIÇÃO Nº 07
17/12/2025 a 29/04/2026
VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 110.585,24
VALOR ACUMULADO R\$ 1.452.713,49
SALDO DO CONTRATO R\$ 1.572.582,95

PLANILHA CONTRATUAL									QUANTIDADE			FINANCEIRO			SALDO	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ACUMULADO	QUANTIDADE	FINANCEIRO
			REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA				R\$ 3.025.296,46					R\$ 1.342.128,24	R\$ 110.585,24	R\$ 1.452.713,49		R\$ 1.572.582,95
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 27.726,98					R\$ 11.834,28	R\$ -	R\$ 11.834,28		R\$ 16.092,69
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	R\$ 351,15	R\$ 436,23	R\$ 2.617,38	6,00		6,00	R\$ 2.617,38	R\$ -	R\$ 2.617,38	-	R\$ -
1.2	93206	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	20,00	R\$ 1.010,61	R\$ 1.255,48	R\$ 25.109,60	7,18		7,18	R\$ 9.016,90	R\$ -	R\$ 9.016,90	12,82	R\$ 16.092,69
2			REFORMA DA ARQUIBANCADA				R\$ 315.991,26					R\$ 113.039,98	R\$ 82.984,97	R\$ 196.024,95		R\$ 119.966,31
2.1			COBERTURA				R\$ 80.236,44					R\$ -	R\$ 80.236,44	R\$ 80.236,44		R\$ -
2.1.1	9961	ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	271,90	R\$ 69,32	R\$ 86,11	R\$ 23.413,30	-	271,90	271,90	R\$ -	R\$ 23.413,30	R\$ 23.413,30	-	R\$ -
2.1.2	92580	SINAPI	TRAMPA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	-	R\$ 52,53	R\$ 65,25	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
2.1.3	12509	ORSE	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Trelça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d.óxido ferro + 2 d. esmalte epóxi branco, exceto form. Telhas - Executada	m²	271,90	R\$ 168,22	R\$ 208,99	R\$ 56.823,14	-	271,90	271,90	R\$ -	R\$ 56.823,14	R\$ 56.823,14	-	R\$ -
2.2			PINTURA				R\$ 25.113,00					R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 25.113,00
2.2.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	414,68	R\$ 17,82	R\$ 22,13	R\$ 9.176,86	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	414,68	R\$ 9.176,86
2.2.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOIS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	414,68	R\$ 16,51	R\$ 20,51	R\$ 8.505,08	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	414,68	R\$ 8.505,08
2.2.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	414,68	R\$ 3,67	R\$ 4,55	R\$ 1.886,79	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	414,68	R\$ 1.886,79
2.2.4	88489	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	m²	414,68	R\$ 10,77	R\$ 13,37	R\$ 5.544,27	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	414,68	R\$ 5.544,27
2.3			ESTRUTURA - PILAR				R\$ 30.178,85					R\$ 27.430,32	R\$ 2.748,53	R\$ 30.178,85		R\$ -
2.3.1	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	10,98	R\$ 2.212,46	R\$ 2.748,53	R\$ 30.178,85	9,98	1,00	10,98	R\$ 27.430,32	R\$ 2.748,53	R\$ 30.178,85	-	R\$ -
2.4			ESTRUTURA - VIGA				R\$ 22.153,15					R\$ 22.153,15	R\$ -	R\$ 22.153,15		R\$ -
2.4.1	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	8,06	R\$ 2.212,46	R\$ 2.748,53	R\$ 22.153,15	8,06		8,06	R\$ 22.153,15	R\$ -	R\$ 22.153,15	-	R\$ -
2.5			ESTRUTURA - SAPATA				R\$ 14.017,50					R\$ 14.017,50	R\$ -	R\$ 14.017,50		R\$ -
2.5.1	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	5,10	R\$ 2.212,46	R\$ 2.748,53	R\$ 14.017,50	5,10		5,10	R\$ 14.017,50	R\$ -	R\$ 14.017,50	-	R\$ -
2.6			ACESSÓRIOS				R\$ 84.280,00					R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 84.280,00
2.6.1	000001	Próprio	Assento de arquibancada	unidade	400,00	R\$ 169,61	R\$ 210,70	R\$ 84.280,00	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	400,00	R\$ 84.280,00
2.7			SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ARQUIBANCADA				R\$ 60.012,32					R\$ 49.439,01	R\$ -	R\$ 49.439,01		R\$ 10.573,31
2.7.1	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	85,00	R\$ 7,33	R\$ 9,11	R\$ 774,22	85,00		85,00	R\$ 774,22	R\$ -	R\$ 774,22	-	R\$ -
2.7.2	87803	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022	m²	85,00	R\$ 52,56	R\$ 65,29	R\$ 5.549,79	85,00		85,00	R\$ 5.549,79	R\$ -	R\$ 5.549,79	-	R\$ -
2.7.3	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	m²	50,72	R\$ 216,13	R\$ 268,50	R\$ 13.618,49	50,72		50,72	R\$ 13.618,49	R\$ -	R\$ 13.618,49	-	R\$ -
2.7.4	8599	ORSE	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desmoldado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m²	50,72	R\$ 60,68	R\$ 75,38	R\$ 3.823,26	50,72		50,72	R\$ 3.823,26	R\$ -	R\$ 3.823,26	-	R\$ -
2.7.5	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	m³	271,90	R\$ 51,34	R\$ 63,78	R\$ 17.341,92	271,90		271,90	R\$ 17.341,92	R\$ -	R\$ 17.341,92	-	R\$ -
2.7.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	55,00	R\$ 71,25	R\$ 88,51	R\$ 4.868,35	55,00		55,00	R\$ 4.868,35	R\$ -	R\$ 4.868,35	-	R\$ -
2.7.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	42,62	R\$ 32,29	R\$ 40,11	R\$ 1.709,71	42,62		42,62	R\$ 1.709,71	R\$ -	R\$ 1.709,71	-	R\$ -
2.7.8	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m³	1,49	R\$ 17,63	R\$ 21,91	R\$ 32,74	1,49		1,49	R\$ 32,74	R\$ -	R\$ 32,74	-	R\$ -
2.7.9	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÔ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_09/2020	m³	65,46	R\$ 130,03	R\$ 161,54	R\$ 10.573,31	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	65,46	R\$ 10.573,31
2.7.10	100976	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	6,36	R\$ 216,13	R\$ 268,50	R\$ 1.707,01	6,36		6,36	R\$ 1.707,01	R\$ -	R\$ 1.707,01	-	R\$ -
2.7.11	93598	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8,26	R\$ 1,32	R\$ 1,64	R\$ 13,52	8,26		8,26	R\$ 13,52	R\$ -	R\$ 13,52	-	R\$ -
3			CAMPO				R\$ 244.026,38					R\$ 59.811,97	R\$ -	R\$ 59.811,97		R\$ 184.214,41
3.1	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	7.246,83	R\$ 20,47	R\$ 25,42	R\$ 184.214,41	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	7.246,83	R\$ 184.214,41
3.2	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	-	R\$ 49,49	R\$ 61,48	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m³	16.477,13	R\$ 2,93	R\$ 3,63	R\$ 59.811,97	16.477,13		16.477,13	R\$ 59.811,97	R\$ -	R\$ 59.811,97	-	R\$ -
3.4	10179	ORSE	Lastro de brita 0 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	-	R\$ 148,50	R\$ 184,48	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.5	90084	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	R\$ 9,74	R\$ 12,10	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.6	100976	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	R\$ 1,96	R\$ 2,43	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
4			REFORMA SANITÁRIO				R\$ 246.468,42					R\$ 190.713,53	R\$ 17.044,35	R\$ 207.757,89		R\$ 38.710,52
4.1			ESQUADRIAS				R\$ 21.486,50					R\$ 12.427,66	R\$ 2.409,56	R\$ 14.837,22		R\$ 6.649,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA - BA

PLANILHA DE BOLETIM DE MEDIÇÃO

MUNICÍPIO: ÁGUA FRIA - BA
EMPRESA: PROGRESSO CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº 063/2024

DATA DE ASSINATURA: 20/05/2024
DATA DA VIGÊNCIA: 20/05/2026

PERÍODO
VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 110.585,24
VALOR ACUMULADO R\$ 1.452.713,49
SALDO DO CONTRATO R\$ 1.572.582,95

MEDIÇÃO Nº 07
17/12/2025 à 29/04/2026



PLANILHA CONTRATUAL									QUANTIDADE			FINANCEIRO			SALDO	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ACUMULADO	QUANTIDADE	FINANCEIRO
4.1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	71,32	R\$ 8,92	R\$ 11,08	R\$ 790,22	71,32		71,32	R\$ 790,22	R\$ -	R\$ 790,22	-	R\$ -
4.1.2	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	8,00	R\$ 920,56	R\$ 1.143,61	R\$ 9.148,88	8,00		8,00	R\$ 9.148,88	R\$ -	R\$ 9.148,88	-	R\$ -
4.1.3	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	3,00	R\$ 969,80	R\$ 1.204,78	R\$ 3.614,34	1,00	2,00	3,00	R\$ 1.204,78	R\$ 2.409,56	R\$ 3.614,34	-	R\$ -
4.1.4	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	R\$ 1.033,39	R\$ 1.283,78	R\$ 1.283,78	1,00		1,00	R\$ 1.283,78	R\$ -	R\$ 1.283,78	-	R\$ -
4.1.5	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	m²	13,25	R\$ 359,66	R\$ 446,80	R\$ 5.920,10	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	13,25	R\$ 5.920,10
4.1.6	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	18,69	R\$ 18,52	R\$ 23,00	R\$ 429,87	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	18,69	R\$ 429,87
4.1.7	7808	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m²	13,25	R\$ 18,19	R\$ 22,58	R\$ 299,31	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	13,25	R\$ 299,31
4.2			REVESTIMENTOS					R\$ 64.332,69				R\$ 58.324,87	R\$ 5.322,14	R\$ 63.647,01		R\$ 685,67
4.2.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	308,57	R\$ 21,60	R\$ 26,83	R\$ 8.278,93	308,57		308,57	R\$ 8.278,93	R\$ -	R\$ 8.278,93	-	R\$ -
4.2.2	87273	SINAPI	REVESTIMENTO DE CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023	m²	200,41	R\$ 54,75	R\$ 68,01	R\$ 13.629,88	150,00	40,33	190,33	R\$ 10.201,50	R\$ 2.742,70	R\$ 12.944,20	10,08	R\$ 685,67
4.2.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO DE CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023	m²	108,16	R\$ 43,12	R\$ 53,56	R\$ 5.793,04	60,00	48,16	108,16	R\$ 3.213,60	R\$ 2.579,44	R\$ 5.793,04	-	R\$ -
4.2.4	87803	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF 08/2022	m²	168,00	R\$ 52,56	R\$ 65,29	R\$ 10.969,00	168,00		168,00	R\$ 10.969,00	R\$ -	R\$ 10.969,00	-	R\$ -
4.2.5	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	106,08	R\$ 7,33	R\$ 9,11	R\$ 966,23	106,08		106,08	R\$ 966,23	R\$ -	R\$ 966,23	-	R\$ -
4.2.6	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	m³	82,13	R\$ 216,13	R\$ 268,50	R\$ 22.050,85	82,13		82,13	R\$ 22.050,85	R\$ -	R\$ 22.050,85	-	R\$ -
4.2.7	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF 08/2017	m3	3,77	R\$ 564,25	R\$ 700,97	R\$ 2.644,76	3,77		3,77	R\$ 2.644,76	R\$ -	R\$ 2.644,76	-	R\$ -
4.3			PINTURA					R\$ 12.586,20	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 12.586,20
4.3.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	327,51	R\$ 16,51	R\$ 20,51	R\$ 6.717,23	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	327,51	R\$ 6.717,23
4.3.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	327,51	R\$ 3,67	R\$ 4,55	R\$ 1.490,17	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	327,51	R\$ 1.490,17
4.3.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	327,51	R\$ 10,77	R\$ 13,37	R\$ 4.378,80	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	327,51	R\$ 4.378,80
4.4			LOUÇAS E METAIS DOS SANITÁRIOS					R\$ 40.623,08				R\$ 25.637,10	R\$ 9.312,65	R\$ 34.949,76		R\$ 5.673,32
4.4.1	2095	ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	8,00	R\$ 12,01	R\$ 14,92	R\$ 119,36	8,00		8,00	R\$ 119,36	R\$ -	R\$ 119,36	-	R\$ -
4.4.2	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	2,00	R\$ 1,47	R\$ 1,82	R\$ 3,64	2,00		2,00	R\$ 3,64	R\$ -	R\$ 3,64	-	R\$ -
4.4.3	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	4,00	R\$ 66,21	R\$ 82,25	R\$ 329,00	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 329,00
4.4.4	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,00	R\$ 416,60	R\$ 517,54	R\$ 5.175,40	8,00	2,00	10,00	R\$ 4.140,32	R\$ 1.035,08	R\$ 5.175,40	-	R\$ -
4.4.5	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,00	R\$ 106,88	R\$ 132,77	R\$ 1.327,70	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00	R\$ 1.327,70
4.4.6	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00	R\$ 296,18	R\$ 367,94	R\$ 2.207,64	4,00		4,00	R\$ 1.471,76	R\$ -	R\$ 1.471,76	2,00	R\$ 735,88
4.4.7	11150	ORSE	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	m²	0,84	R\$ 573,18	R\$ 712,06	R\$ 598,13	0,84		0,84	R\$ 598,13	R\$ -	R\$ 598,13	-	R\$ -
4.4.8	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	R\$ 101,61	R\$ 126,23	R\$ 126,23	1,00		1,00	R\$ 126,23	R\$ -	R\$ 126,23	-	R\$ -
4.4.9	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	R\$ 159,61	R\$ 198,28	R\$ 198,28	-		1,00	R\$ 198,28	R\$ -	R\$ 198,28	-	R\$ -
4.4.10	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	R\$ 9,66	R\$ 12,01	R\$ 48,02	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 48,02
4.4.11	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 06/2022	UN	6,00	R\$ 13,39	R\$ 16,63	R\$ 99,79				R\$ -	R\$ -	R\$ -	6,00	R\$ 99,79
4.4.12	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	6,00	R\$ 35,02	R\$ 43,50	R\$ 260,99	6,00		6,00	R\$ 260,99	R\$ -	R\$ 260,99	-	R\$ -
4.4.13	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	9,00	R\$ 60,87	R\$ 75,62	R\$ 680,57	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	9,00	R\$ 680,57
4.4.14	8268	ORSE	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 cm, laterais=16 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)	M	25,50	R\$ 112,22	R\$ 139,41	R\$ 3.554,96	13,00	12,50	25,50	R\$ 1.812,33	R\$ 1.742,63	R\$ 3.554,96	-	R\$ -
4.4.15	1027	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	M	151,00	R\$ 10,47	R\$ 13,01	R\$ 1.963,93	65,00	86,00	151,00	R\$ 845,40	R\$ 1.118,53	R\$ 1.963,93	-	R\$ -
4.4.16	103046	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	4,00	R\$ 25,24	R\$ 31,36	R\$ 125,43	4,00		4,00	R\$ 125,43	R\$ -	R\$ 125,43	-	R\$ -
4.4.17	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMAMENTO. AF 07/2019	M	22,00	R\$ 49,66	R\$ 61,70	R\$ 1.357,31	22,00		22,00	R\$ 1.357,31	R\$ -	R\$ 1.357,31	-	R\$ -
4.4.18	89848	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES AÉREOS DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	66,00	R\$ 22,94	R\$ 28,50	R\$ 1.881,21	66,00		66,00	R\$ 1.881,21	R\$ -	R\$ 1.881,21	-	R\$ -
4.4.19	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	10,00	R\$ 98,08	R\$ 121,84	R\$ 1.218,39	10,00		10,00	R\$ 1.218,39	R\$ -	R\$ 1.218,39	-	R\$ -
4.4.20	102711	SINAPI	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2021	UN	2,00	R\$ 64,09	R\$ 79,62	R\$ 159,24	2,00		2,00	R\$ 159,24	R\$ -	R\$ 159,24	-	R\$ -
4.4.21	2795	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m	UN	2,00	R\$ 290,65	R\$ 361,07	R\$ 722,13	2,00		2,00	R\$ 722,13	R\$ -	R\$ 722,13	-	R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA - BA

MUNICÍPIO: ÁGUA FRIA - BA
EMPRESA: PROGRESSO CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº 063/2024

PLANILHA DE BOLETIM DE MEDIÇÃO



MEDIÇÃO Nº 07
17/12/2025 a 29/04/2026
VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 110.585,24
VALOR ACUMULADO R\$ 1.452.713,49
SALDO DO CONTRATO R\$ 1.572.582,95

OBJETO: REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA

PLANILHA CONTRATUAL									QUANTIDADE			FINANCEIRO			SALDO	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ACUMULADO	QUANTIDADE	FINANCEIRO
4.4.22	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc.)	UN	17,00	R\$ 107,74	R\$ 133,85	R\$ 2.275,37	13,00	4,00	17,00	R\$ 1.739,98	R\$ 535,38	R\$ 2.275,37	-	R\$ -
4.4.23	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	M	50,00	R\$ 15,63	R\$ 19,42	R\$ 970,77	50,00	-	50,00	R\$ 970,77	R\$ -	R\$ 970,77	-	R\$ -
4.4.24	13038	ORSE	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40 x 2,80 x 1,10 m	UN	1,00	R\$ 6.348,07	R\$ 7.886,20	R\$ 7.886,20	1,00	-	1,00	R\$ 7.886,20	R\$ -	R\$ 7.886,20	-	R\$ -
4.4.25	98063	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES), AF. 12/2020 PA	UN	1,00	R\$ 3.929,03	R\$ 4.881,03	R\$ 4.881,03	-	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 4.881,03	R\$ 4.881,03	-	R\$ -
4.4.26	5048	ORSE	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	UN	3,00	R\$ 658,02	R\$ 817,45	R\$ 2.452,36	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 2.452,36
4.5			REVESTIMENTO DO TETO					R\$ 9.453,76				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 9.453,76
4.5.1	96116	SINAPI	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF. 05/2017 PS	m²	109,04	R\$ 69,79	R\$ 86,70	R\$ 9.453,76	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	109,04	R\$ 9.453,76
4.6			ILUMINAÇÃO					R\$ 3.662,29				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 3.662,29
4.6.1	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 63,01	R\$ 78,27	R\$ 78,27	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 78,27
4.6.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	200,00	R\$ 3,44	R\$ 4,27	R\$ 854,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	200,00	R\$ 854,00
4.6.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	12,00	R\$ 24,92	R\$ 30,95	R\$ 371,40	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12,00	R\$ 371,40
4.6.4	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	4,00	R\$ 29,76	R\$ 36,97	R\$ 147,88	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 147,88
4.6.5	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	UN	16,00	R\$ 13,88	R\$ 17,24	R\$ 275,84	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	16,00	R\$ 275,84
4.6.6	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2022	UN	16,00	R\$ 30,04	R\$ 37,32	R\$ 597,11	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	16,00	R\$ 597,11
4.6.7	3298	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc alternamento	un	2,00	R\$ 170,18	R\$ 211,41	R\$ 422,82	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 422,82
4.6.8	641	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	4,00	R\$ 184,13	R\$ 228,74	R\$ 914,97	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 914,97
4.7			COBERTURA					R\$ 58.968,92				R\$ 58.968,92	R\$ -	R\$ 58.968,92		R\$ -
4.7.1	9961	ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	199,83	R\$ 69,32	R\$ 86,11	R\$ 17.207,36	199,83	-	199,83	R\$ 17.207,36	R\$ -	R\$ 17.207,36	-	R\$ -
4.7.2	92580	SINAPI	TRAMPA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	-	R\$ 52,53	R\$ 65,25	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
4.7.3	12509	ORSE	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Trelia Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxid ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forrn. Telhas - Executado	m²	199,83	R\$ 168,22	R\$ 208,99	R\$ 41.761,56	199,83	-	199,83	R\$ 41.761,56	R\$ -	R\$ 41.761,56	-	R\$ -
4.8			SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA SANITÁRIOS, BAR E VESTIÁRIOS					R\$ 35.354,98				R\$ 35.354,98	R\$ -	R\$ 35.354,98		R\$ -
4.8.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF. 03/2024	m²	67,94	R\$ 51,34	R\$ 63,78	R\$ 4.333,24	67,94	-	67,94	R\$ 4.333,24	R\$ -	R\$ 4.333,24	-	R\$ -
4.8.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021	m³	1,12	R\$ 71,25	R\$ 88,51	R\$ 99,13	1,12	-	1,12	R\$ 99,13	R\$ -	R\$ 99,13	-	R\$ -
4.8.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 04/2016	m³	0,66	R\$ 32,29	R\$ 40,11	R\$ 26,63	0,66	-	0,66	R\$ 26,63	R\$ -	R\$ 26,63	-	R\$ -
4.8.4	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM, AF. 08/2017	m²	0,16	R\$ 17,63	R\$ 21,91	R\$ 3,50	0,16	-	0,16	R\$ 3,50	R\$ -	R\$ 3,50	-	R\$ -
4.8.5	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1,78	R\$ 1.856,03	R\$ 2.305,75	R\$ 4.113,45	1,78	-	1,78	R\$ 4.113,45	R\$ -	R\$ 4.113,45	-	R\$ -
4.8.6	103317	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF. 12/2021	m²	94,03	R\$ 112,22	R\$ 139,41	R\$ 13.108,76	94,03	-	94,03	R\$ 13.108,76	R\$ -	R\$ 13.108,76	-	R\$ -
4.8.7	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 10/2022	m²	188,06	R\$ 5,96	R\$ 7,40	R\$ 1.391,52	188,06	-	188,06	R\$ 1.391,52	R\$ -	R\$ 1.391,52	-	R\$ -
4.8.8	87803	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÁOS), ESPESURA DE 45 MM, AF. 08/2022	m²	188,06	R\$ 52,56	R\$ 65,29	R\$ 12.278,75	188,06	-	188,06	R\$ 12.278,75	R\$ -	R\$ 12.278,75	-	R\$ -
5			BILHETERIA					R\$ 132.291,24				R\$ 96.124,86	R\$ -	R\$ 96.124,86		R\$ 36.166,38
5.1			DIVERSOS					R\$ 3.533,02				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 3.533,02
5.1.1	12990	ORSE	Fornecimento de catraca, tipo Pedestal Mecânica Bidirecional, da Ponto System ou similar, inclusive frete.	un	2,00	R\$ 1.421,97	R\$ 1.766,51	R\$ 3.533,02	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 3.533,02
5.2			REVESTIMENTO DO TETO					R\$ 644,18				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 644,18
5.2.1	96116	SINAPI	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF. 05/2017 PS	m²	7,43	R\$ 69,79	R\$ 86,70	R\$ 644,18	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	7,43	R\$ 644,18
5.3			PINTURA					R\$ 7.231,12				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 7.231,12
5.3.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	m²	174,62	R\$ 16,51	R\$ 20,51	R\$ 3.581,45	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	174,62	R\$ 3.581,45
5.3.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	m²	174,62	R\$ 3,67	R\$ 4,55	R\$ 794,52	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	174,62	R\$ 794,52
5.3.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 04/2023	m²	174,62	R\$ 10,77	R\$ 13,37	R\$ 2.334,66	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	174,62	R\$ 2.334,66
5.3.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF. 05/2021	m²	23,52	R\$ 17,82	R\$ 22,13	R\$ 520,49	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	23,52	R\$ 520,49
5.4			ESQUADRIAS					R\$ 8.512,92				R\$ 1.372,42	R\$ -	R\$ 1.372,42		R\$ 7.140,50
5.4.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	m²	15,13	R\$ 8,92	R\$ 11,08	R\$ 167,64	15,13	-	15,13	R\$ 167,64	R\$ -	R\$ 167,64	-	R\$ -
5.4.2	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF. 12/2019	m²	15,13	R\$ 359,66	R\$ 446,80	R\$ 6.760,08	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	15,13	R\$ 6.760,08
5.4.3	7808	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m²	15,13	R\$ 18,19	R\$ 22,59	R\$ 341,78	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	15,13	R\$ 341,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA - BA

PLANILHA DE BOLETIM DE MEDIÇÃO

MUNICÍPIO: ÁGUA FRIA - BA
EMPRESA: PROGRESSO CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº 063/2024

DATA DE ASSINATURA: 20/05/2024
DATA DA VIGÊNCIA: 20/05/2026

PERÍODO 17/12/2025 a 29/04/2026
VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 110.585,24
VALOR ACUMULADO R\$ 1.452.713,49
SALDO DO CONTRATO R\$ 1.572.582,95

OBJETO: REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA

PLANILHA CONTRATUAL									QUANTIDADE			FINANCEIRO			SALDO	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ACUMULADO	QUANTIDADE	FINANCEIRO
5.4.4	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCÁ (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80x210CM, ESPESURA DE 3,9CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	1,00	R\$ 969,80	R\$ 1.204,78	R\$ 1.204,78	1,00	-	1,00	R\$ 1.204,78	R\$ -	R\$ 1.204,78	-	R\$ -
5.4.5	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	1,68	R\$ 18,52	R\$ 23,00	R\$ 38,64	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,68	R\$ 38,64
5.5			COBERTURA					R\$ 37.796,60	-	-	-	R\$ 37.796,60	R\$ -	R\$ 37.796,60	-	R\$ -
5.5.1	9961	ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	111,78	R\$ 69,32	R\$ 86,11	R\$ 9.625,37	111,78	-	111,78	R\$ 9.625,37	R\$ -	R\$ 9.625,37	-	R\$ -
5.5.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	m²	-	R\$ 52,53	R\$ 65,25	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
5.5.3	12509	ORSE	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto torn, Telhas - Executada	m²	134,80	R\$ 166,22	R\$ 208,99	R\$ 28.171,23	134,80	-	134,80	R\$ 28.171,23	R\$ -	R\$ 28.171,23	-	R\$ -
5.6			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 62.214,37	-	-	-	R\$ 44.596,81	R\$ -	R\$ 44.596,81	-	R\$ 17.617,56
5.6.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_ 08/2022	m²	448,38	R\$ 73,66	R\$ 91,50	R\$ 41.026,77	448,38	-	448,38	R\$ 41.026,77	R\$ -	R\$ 41.026,77	-	R\$ -
5.6.2	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_ 10/2022	m²	154,85	R\$ 67,81	R\$ 84,24	R\$ 13.044,56	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	154,85	R\$ 13.044,56
5.6.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_ 08/2016	m²	115,14	R\$ 31,97	R\$ 39,72	R\$ 4.573,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	115,14	R\$ 4.573,00
5.6.4	4358	ORSE	Aterro de áreas com material adequado em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m³	20,00	R\$ 143,69	R\$ 178,50	R\$ 3.570,04	20,00	-	20,00	R\$ 3.570,04	R\$ -	R\$ 3.570,04	-	R\$ -
5.7			SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA SANITÁRIOS, BAR E VESTIÁRIOS					R\$ 12.359,03	-	-	-	R\$ 12.359,03	R\$ -	R\$ 12.359,03	-	R\$ -
5.7.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS MONTADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 03/2024	m²	82,62	R\$ 51,34	R\$ 63,78	R\$ 5.269,54	82,62	-	82,62	R\$ 5.269,54	R\$ -	R\$ 5.269,54	-	R\$ -
5.7.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021	m³	1,40	R\$ 71,25	R\$ 88,51	R\$ 123,91	1,40	-	1,40	R\$ 123,91	R\$ -	R\$ 123,91	-	R\$ -
5.7.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_ 04/2016	m³	0,40	R\$ 32,29	R\$ 40,11	R\$ 16,04	0,40	-	0,40	R\$ 16,04	R\$ -	R\$ 16,04	-	R\$ -
5.7.4	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1,78	R\$ 1.856,03	R\$ 2.305,75	R\$ 4.113,45	1,78	-	1,78	R\$ 4.113,45	R\$ -	R\$ 4.113,45	-	R\$ -
5.7.5	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_ 08/2017	m²	0,08	R\$ 17,63	R\$ 21,91	R\$ 1,75	0,08	-	0,08	R\$ 1,75	R\$ -	R\$ 1,75	-	R\$ -
5.7.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021	m³	1,86	R\$ 71,25	R\$ 88,51	R\$ 164,89	1,86	-	1,86	R\$ 164,89	R\$ -	R\$ 164,89	-	R\$ -
5.7.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_ 04/2016	m³	0,62	R\$ 32,29	R\$ 40,11	R\$ 24,91	0,62	-	0,62	R\$ 24,91	R\$ -	R\$ 24,91	-	R\$ -
5.7.8	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_ 08/2017	m²	0,25	R\$ 17,63	R\$ 21,91	R\$ 5,44	0,25	-	0,25	R\$ 5,44	R\$ -	R\$ 5,44	-	R\$ -
5.7.9	8268	ORSE	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)	M	12,15	R\$ 112,22	R\$ 139,41	R\$ 1.693,83	12,15	-	12,15	R\$ 1.693,83	R\$ -	R\$ 1.693,83	-	R\$ -
5.7.10	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	M	6,00	R\$ 20,71	R\$ 25,73	R\$ 154,38	6,00	-	6,00	R\$ 154,38	R\$ -	R\$ 154,38	-	R\$ -
5.7.11	89850	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	4,00	R\$ 25,93	R\$ 32,21	R\$ 128,85	4,00	-	4,00	R\$ 128,85	R\$ -	R\$ 128,85	-	R\$ -
5.7.12	8076	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,50m	Un	2,00	R\$ 266,46	R\$ 331,02	R\$ 662,04	2,00	-	2,00	R\$ 662,04	R\$ -	R\$ 662,04	-	R\$ -
6			ILUMINAÇÃO					R\$ 261.469,04	-	-	-	R\$ 99.063,84	R\$ -	R\$ 99.063,84	-	R\$ 162.405,20
6.1	9968	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 35mm², 450/ 750v / 70°C	m	1.721,48	R\$ 39,45	R\$ 49,00	R\$ 84.352,52	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.721,48	R\$ 84.352,52
6.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	453,15	R\$ 3,44	R\$ 4,27	R\$ 1.934,95	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	453,15	R\$ 1.934,95
6.3	97667	SINAPI	ELETRORUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	453,16	R\$ 7,89	R\$ 9,80	R\$ 4.440,96	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	453,16	R\$ 4.440,96
6.4	3233	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, com grelha de ferro fundido	un	10,00	R\$ 423,64	R\$ 526,28	R\$ 5.262,80	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00	R\$ 5.262,80
6.5	12223	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	R\$ 400,15	R\$ 497,10	R\$ 497,10	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 497,10
6.6	328	ORSE	Transformador de 112,5 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v	un	1,00	R\$ 16.517,43	R\$ 20.519,60	R\$ 20.519,60	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 20.519,60
6.7	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	48,00	R\$ 44,20	R\$ 54,90	R\$ 2.635,20	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	48,00	R\$ 2.635,20
6.8	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1,00	R\$ 340,34	R\$ 422,80	R\$ 422,80	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 422,80
6.9	12226	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01_ 03/2022	un	1,00	R\$ 670,40	R\$ 832,83	R\$ 832,83	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 832,83
6.10	098011	SIURB	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM CONCRETO COM ALTURA LIVRE DE 18M, 1000DAN, ENGASTADO	UN	6,00	R\$ 12.534,35	R\$ 15.571,42	R\$ 93.428,52	6,00	-	6,00	R\$ 93.428,52	R\$ -	R\$ 93.428,52	-	R\$ -
6.11	100595	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_ 11/2019	UN	6,00	R\$ 786,66	R\$ 977,26	R\$ 5.863,56	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6,00	R\$ 5.863,56
6.12	2861	ORSE	Forneimento de cruzeta de concreto retangular 2300mm	un	12,00	R\$ 151,93	R\$ 188,74	R\$ 2.264,88	12,00	-	12,00	R\$ 2.264,88	R\$ -	R\$ 2.264,88	-	R\$ -
6.13	2	Próprio	Refletor 1000W de Led para Campo Quadra IP67 Flood Light 10 Módulos N1	un	48,00	R\$ 473,25	R\$ 587,91	R\$ 28.219,68	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	48,00	R\$ 28.219,68
6.14	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021	m³	29,94	R\$ 71,25	R\$ 88,51	R\$ 2.650,02	29,94	-	29,94	R\$ 2.650,02	R\$ -	R\$ 2.650,02	-	R\$ -
6.15	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_ 04/2016	m³	17,96	R\$ 32,29	R\$ 40,11	R\$ 720,58	17,96	-	17,96	R\$ 720,42	R\$ -	R\$ 720,42	0,00	R\$ 0,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA - BA

PLANILHA DE BOLETIM DE MEDIÇÃO

MUNICÍPIO: ÁGUA FRIA - BA
EMPRESA: PROGRESSO CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº 063/2024

DATA DE ASSINATURA: 20/05/2024
DATA DA VIGÊNCIA: 20/05/2026

PERÍODO
VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 110.585,24
VALOR ACUMULADO R\$ 1.452.713,49
SALDO DO CONTRATO R\$ 1.572.582,95

MEDIÇÃO Nº 07

17/12/2025 à 29/04/2026



PLANILHA CONTRATUAL									QUANTIDADE			FINANCEIRO			SALDO	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ACUMULADO	QUANTIDADE	FINANCEIRO
6.16	92216	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	UN	6,00	R\$ 534,97	R\$ 664,60	R\$ 3.987,59	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6,00	R\$ 3.987,59
6.17	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	6,00	R\$ 460,90	R\$ 572,58	R\$ 3.435,45	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6,00	R\$ 3.435,45
7			PINTURA DOS MUROS EXTERNOS					R\$ 192.471,26	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 192.471,26
7.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	5.008,36	R\$ 16,51	R\$ 20,51	R\$ 102.721,46	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5.008,36	R\$ 102.721,46
7.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	5.008,36	R\$ 3,67	R\$ 4,55	R\$ 22.788,03	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5.008,36	R\$ 22.788,03
7.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	m²	5.008,36	R\$ 10,77	R\$ 13,37	R\$ 66.961,77	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5.008,36	R\$ 66.961,77
8			PORTÕES EXTERNOS					R\$ 23.829,31			R\$ -	R\$ 10.555,92	R\$ 10.555,92			R\$ 13.273,39
8.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	40,00	R\$ 8,92	R\$ 11,08	R\$ 443,20	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	40,00	R\$ 443,20
8.2	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	40,00	R\$ 359,66	R\$ 446,80	R\$ 17.872,00	-	23,63	23,63	R\$ -	R\$ 10.555,92	R\$ 10.555,92	16,37	R\$ 7.316,08
8.3	7808	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m²	80,00	R\$ 18,19	R\$ 22,59	R\$ 1.807,20	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	80,00	R\$ 1.807,20
8.4	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	m²	1,44	R\$ 216,13	R\$ 268,50	R\$ 386,64	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,44	R\$ 386,64
8.5	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1,44	R\$ 1.856,03	R\$ 2.305,75	R\$ 3.320,27	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,44	R\$ 3.320,27
9			TRIBUNA					R\$ 117.029,86	-	-	R\$ -	R\$ 28.575,80	R\$ -	R\$ 28.575,80		R\$ 88.454,06
9.1			REVESTIMENTOS					R\$ 17.213,26	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 17.213,26
9.1.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	76,48	R\$ 16,51	R\$ 20,51	R\$ 1.568,60	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	76,48	R\$ 1.568,60
9.1.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	76,48	R\$ 3,67	R\$ 4,55	R\$ 347,98	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	76,48	R\$ 347,98
9.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	m²	76,48	R\$ 10,77	R\$ 13,37	R\$ 1.022,53	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	76,48	R\$ 1.022,53
9.1.4	87244	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	m²	75,89	R\$ 151,41	R\$ 188,09	R\$ 14.274,15	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	75,89	R\$ 14.274,15
9.2			REVESTIMENTO DO TETO					R\$ 1.258,88	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.258,88
9.2.1	96116	SINAPI	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017. PS	m²	14,52	R\$ 69,79	R\$ 86,70	R\$ 1.258,88	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	14,52	R\$ 1.258,88
9.3			COBERTURA					R\$ 3.475,22	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 3.475,22
9.3.1	9961	ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm.	m²	22,96	R\$ 69,32	R\$ 86,11	R\$ 1.977,08	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	22,96	R\$ 1.977,08
9.3.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	22,96	R\$ 52,53	R\$ 65,25	R\$ 1.498,14	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	22,96	R\$ 1.498,14
9.4			ALVENARIAS					R\$ 64.853,15	-	-	R\$ 11.579,95	R\$ -	R\$ 11.579,95			R\$ 53.273,19
9.4.1	103317	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	84,23	R\$ 58,80	R\$ 73,04	R\$ 6.152,15	22,03	-	22,03	R\$ 1.609,21	R\$ -	R\$ 1.609,21	62,20	R\$ 4.542,94
9.4.2	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	168,45	R\$ 7,10	R\$ 8,82	R\$ 1.485,72	44,06	-	44,06	R\$ 388,64	R\$ -	R\$ 388,64	124,39	R\$ 1.097,08
9.4.3	87803	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VAOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022	m²	168,45	R\$ 62,65	R\$ 77,83	R\$ 13.110,46	44,06	-	44,06	R\$ 3.429,50	R\$ -	R\$ 3.429,50	124,39	R\$ 9.680,96
9.4.4	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	28,74	R\$ 57,49	R\$ 71,41	R\$ 2.052,32	9,18	-	9,18	R\$ 655,54	R\$ -	R\$ 655,54	19,56	R\$ 1.396,77
9.4.5	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	15,30	R\$ 2.212,46	R\$ 2.748,53	R\$ 42.052,50	2,00	-	2,00	R\$ 5.497,06	R\$ -	R\$ 5.497,06	13,30	R\$ 36.555,44
9.5			ESCADADA					R\$ 10.517,75	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 10.517,75
9.5.1	8537	ORSE	Escala em ferro, degraus em chapa xadrez 3/16", perfil em "u" 152,40 x 5,10mm, inclusive contrailhe em tubo de ferro galv. 1 1/2"	m	7,41	R\$ 1.142,56	R\$ 1.419,40	R\$ 10.517,75	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	7,41	R\$ 10.517,75
9.6			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					R\$ 17.934,64	-	-	R\$ 16.995,85	R\$ -	R\$ 16.995,85			R\$ 938,80
9.6.1	6456	ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	5,63	R\$ 2.187,00	R\$ 2.716,91	R\$ 15.296,20	5,63	-	5,63	R\$ 15.296,20	R\$ -	R\$ 15.296,20	-	R\$ -
9.6.2	7393	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	15,83	R\$ 134,13	R\$ 166,63	R\$ 2.638,44	10,20	-	10,20	R\$ 1.699,64	R\$ -	R\$ 1.699,64	5,63	R\$ 938,80
9.7			DIVERSOS					R\$ 1.776,96	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.776,96
9.7.1	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	6,12	R\$ 92,41	R\$ 114,80	R\$ 702,57	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6,12	R\$ 702,57
9.7.2	3298	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	un	4,00	R\$ 170,18	R\$ 211,41	R\$ 845,65	-	-	R\$ -	-	-	R\$ -	4,00	R\$ 845,65
9.7.3	641	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	1,00	R\$ 184,13	R\$ 228,74	R\$ 228,74	-	-	R\$ -	-	-	R\$ -	1,00	R\$ 228,74
10			BANCO RESERVA					R\$ 65.809,04	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 65.809,04
10.1	13058	ORSE	Estrutura para banco reserva (Bórcia) em tubo galv. em tubos 2" e 1 1/2" conforme projeto, policarbonato compacto e=8mm, med. projeção 6,40 x 2,16m, c/ pint. automotiva PU	un	4,00	R\$ 13.243,39	R\$ 16.452,26	R\$ 65.809,04	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 65.809,04
11			ESTACIONAMENTO					R\$ 270.860,25	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 270.860,25
11.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	2.519,00	R\$ 75,23	R\$ 93,45	R\$ 235.400,55	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.519,00	R\$ 235.400,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA - BA

PLANILHA DE BOLETIM DE MEDIÇÃO

MUNICÍPIO: ÁGUA FRIA - BA
EMPRESA: PROGRESSO CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº 063/2024

DATA DE ASSINATURA: 20/05/2024
DATA DA VIGÊNCIA: 20/05/2026

PERÍODO 17/12/2025 a 29/04/2026
VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 110.585,24
VALOR ACUMULADO R\$ 1.452.713,49
SALDO DO CONTRATO R\$ 1.572.582,95

MEDIÇÃO Nº 07

OBJETO: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA

PLANILHA CONTRATUAL									QUANTIDADE			FINANCEIRO			SALDO	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ACUMULADO	QUANTIDADE	FINANCEIRO
11.2	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF. 08/2022	m²	174,90	R\$ 73,66	R\$ 91,50	R\$ 16.003,35	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	174,90	R\$ 16.003,35
11.3	13170	ORSE	Moldado ou guia de concreto pre-moldado, tipo chapéu para boca de lobo, dimensões *1,20* x 0,15 x 0,30 m, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	171,20	R\$ 38,78	R\$ 48,17	R\$ 8.246,70	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	171,20	R\$ 8.246,70
11.4	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	m²	2.519,00	R\$ 2,37	R\$ 2,95	R\$ 7.429,35	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.519,00	R\$ 7.429,35
11.5	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	2.519,00	R\$ 1,44	R\$ 1,50	R\$ 3.780,30	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.519,00	R\$ 3.780,30
12			POÇO ARTESIANO					R\$ 73.076,24				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 73.076,24
12.1	6229	ORSE	Perfuração em Rocha Calcária / Camadas Alteradas DN 12" - Poço 150m	m	150,00	R\$ 192,35	R\$ 238,95	R\$ 35.842,50	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	150,00	R\$ 35.842,50
12.2	102118	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	UN	1,00	R\$ 1.414,29	R\$ 1.756,97	R\$ 1.756,97	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 1.756,97
12.3	5165	ORSE	Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 20 diâm. = 50mm	m	200,00	R\$ 23,67	R\$ 29,40	R\$ 5.880,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	200,00	R\$ 5.880,00
12.4	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	500,00	R\$ 7,83	R\$ 9,72	R\$ 4.860,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	500,00	R\$ 4.860,00
12.5	6256	ORSE	Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Reforçado DN 150mm	m	110,00	R\$ 118,20	R\$ 146,84	R\$ 16.152,38	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	110,00	R\$ 16.152,38
12.6	6268	ORSE	Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Reforçado DN 150mm	m	40,00	R\$ 172,75	R\$ 214,61	R\$ 8.584,39	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	40,00	R\$ 8.584,39
13			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 783.197,99				R\$ 727.566,98	R\$ -	R\$ 727.566,98		R\$ 55.631,01
13.1	227	ORSE	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	1.847,86	R\$ 47,88	R\$ 59,48	R\$ 109.910,71	1.847,86	-	1.847,86	R\$ 109.910,71	R\$ -	R\$ 109.910,71	-	R\$ -
13.2	12037	ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto torçõs	m²	1.847,86	R\$ 256,35	R\$ 318,46	R\$ 588.469,49	1.847,86	-	1.847,86	R\$ 588.469,49	R\$ -	R\$ 588.469,49	-	R\$ -
13.3	12829	ORSE	Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diâm. 1,47m hs 7,60m), Cap. 12.000L c/ pint. int. proteção epóxi poliâmida 150 a 180 micras e ext. esmal. sinté. anti-corros. alta quali. 130 a 180 micras- Forneimento e instalado	un	1,00	R\$ 16.486,48	R\$ 20.481,15	R\$ 20.481,15	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 20.481,15
13.4	2082	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	4,00	R\$ 59,14	R\$ 73,46	R\$ 293,84	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 293,84
13.5	1234	ORSE	Bucha de redução de pvc rígido rosçável diâm = 1 1/2" x 1 1/2"	un	2,00	R\$ 10,01	R\$ 12,43	R\$ 24,86	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 24,86
13.6	1179	ORSE	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 20mm	un	2,00	R\$ 21,64	R\$ 26,88	R\$ 53,76	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 53,76
13.7	1171	ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	1,00	R\$ 21,82	R\$ 27,10	R\$ 27,10	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 27,10
13.8	89518	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	UN	2,00	R\$ 12,90	R\$ 16,02	R\$ 32,04	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 32,04
13.9	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	M	298,19	R\$ 26,45	R\$ 32,85	R\$ 9.795,54	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	298,19	R\$ 9.795,54
13.10	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	2,00	R\$ 6,77	R\$ 8,41	R\$ 16,82	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 16,82
13.11	3272	ORSE	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01	m	238,00	R\$ 28,12	R\$ 34,93	R\$ 8.314,14	238,00	-	238,00	R\$ 8.314,14	R\$ -	R\$ 8.314,14	-	R\$ -
13.12	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	333,20	R\$ 7,33	R\$ 9,11	R\$ 3.034,96	333,20	-	333,20	R\$ 3.034,96	R\$ -	R\$ 3.034,96	-	R\$ -
13.13	87803	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 45 MM. AF. 08/2022	m²	333,20	R\$ 52,56	R\$ 65,29	R\$ 21.755,18	273,20	-	273,20	R\$ 17.837,68	R\$ -	R\$ 17.837,68	60,00	R\$ 3.917,50
13.14	88489	SINAPI	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	333,20	R\$ 9,03	R\$ 11,22	R\$ 3.739,87	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	333,20	R\$ 3.739,87
13.15	100745	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020 PE	un	615,95	R\$ 22,54	R\$ 28,00	R\$ 17.248,53	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	615,95	R\$ 17.248,53
14			RECUPERAÇÃO DO MURO					R\$ 43.591,09				R\$ 15.597,00	R\$ -	R\$ 15.597,00		R\$ 27.994,09
14.1	103317	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	m²	100,00	R\$ 58,80	R\$ 73,04	R\$ 7.304,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00	R\$ 7.304,00
14.2	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	m²	200,00	R\$ 7,10	R\$ 8,82	R\$ 1.764,00	180,00	-	180,00	R\$ 1.587,60	R\$ -	R\$ 1.587,60	20,00	R\$ 176,40
14.3	87803	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 45 MM. AF. 08/2022	m²	200,00	R\$ 62,65	R\$ 77,83	R\$ 15.566,00	180,00	-	180,00	R\$ 14.009,40	R\$ -	R\$ 14.009,40	20,00	R\$ 1.556,60
14.4	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF. 03/2016	M	150,00	R\$ 57,49	R\$ 71,41	R\$ 10.711,50	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	150,00	R\$ 10.711,50
14.5	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	3,00	R\$ 2.212,46	R\$ 2.748,53	R\$ 8.245,59	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 8.245,59
15			DRENAGEM					R\$ 177.588,01				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 177.588,01
15.1	2804	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1,00 x 1,00 x 1,00m	un	16,00	R\$ 1.664,08	R\$ 2.067,28	R\$ 33.076,48	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	16,00	R\$ 33.076,48
15.2	7939	ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 5,40 x 2,70 x 1,50 m - R1	un	2,00	R\$ 14.990,87	R\$ 18.623,15	R\$ 37.246,30	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 37.246,30
15.3	2786	ORSE	Dreno profundo 30x20cm c/ tubo de pvc e 100mm, bidim, areia grossa e brita	m	492,02	R\$ 68,95	R\$ 85,65	R\$ 42.141,51	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	492,02	R\$ 42.141,51
15.4	1536	ORSE	Cap de pvc rígido soldável c/ esgoto, diâm =100mm	un	14,00	R\$ 15,76	R\$ 19,57	R\$ 273,98	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	14,00	R\$ 273,98
15.5	10048	ORSE	Fornecimento e assentamento parede dupla PEAD, d= 375mm (15"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	223,92	R\$ 209,90	R\$ 260,75	R\$ 58.387,14	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	223,92	R\$ 58.387,14
15.6	102280	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	m³	100,69	R\$ 4,93	R\$ 6,12	R\$ 616,22	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,69	R\$ 616,22
15.7	100976	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	m³	100,69	R\$ 6,96	R\$ 8,64	R\$ 869,96	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,69	R\$ 869,96
15.8	2656	ORSE	Lastro de brita 1	m³	7,73	R\$ 132,88	R\$ 165,07	R\$ 1.275,99	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	7,73	R\$ 1.275,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA - BA

PLANILHA DE BOLETIM DE MEDIÇÃO

MUNICÍPIO: ÁGUA FRIA - BA
EMPRESA: PROGRESSO CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº 063/2024

DATA DE ASSINATURA: 20/05/2024
DATA DA VIGÊNCIA: 20/05/2026

PERÍODO
VALOR DA MEDIÇÃO
VALOR ACUMULADO
SALDO DO CONTRATO

MEDIÇÃO Nº 07
17/12/2025 a 29/04/2026
R\$ 110.585,24
R\$ 1.452.713,49
R\$ 1.572.582,95

PLANILHA CONTRATUAL									QUANTIDADE			FINANCEIRO			SALDO	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ACUMULADO	QUANTIDADE	FINANCEIRO
15.9	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	503,46	R\$ 5,92	R\$ 7,35	R\$ 3.700,43	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	503,46	R\$ 3.700,43
16			SERVIÇOS FINAIS		R\$ 18.607,92			R\$ 49.870,09				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 49.870,09
16.1	100976	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	50,00	R\$ 6,96	R\$ 8,64	R\$ 432,00	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00	R\$ 432,00
16.2	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	250,00	R\$ 5,92	R\$ 7,35	R\$ 1.837,50	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	250,00	R\$ 1.837,50
16.3	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	18.307,92	R\$ 2,10	R\$ 2,60	R\$ 47.600,59	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	18.307,92	R\$ 47.600,59

Jade Lima Vieira
Eng. Responsav. - Execução
CREA 3000111616-B
Engenheira Civil
CREA: 3000111616-BA

Nelson Ferreira de Azevedo
FISCAL - CREA 50.673-D

Jose Bailton Correia Leão de Almémida
SECRETARIO INFRAESTRUTURA

Renan Araujo Barros
PREFEITO MUNICIPAL