

A PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUA FRIA

EMPRESA: C2 CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO ALTO ALEGRE E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA E DOS CANTEIROS DA RUA DA ESCOLA EVALNILDO

MASCARINHAS, NO POVOADO DE CURRAL DE FORA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA-BA.

Nº DO CONTRATO: 041-2024

ASSINATURA: 04/04/2024

VIGÊNCIA: 04/04/2026

MEDICÃO 02

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 11/03/2025 A 25/11/2025

VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 21.646,80

MEDIDO ACUMULADO: R\$ 27.962,89

SALDO DO CONTRATO: R\$ 208.984,25

**BOLETIM DE MEDIÇÃO 02**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	24,03%		QUANTIDADE			FINANCEIRO			SALDO	
							Valor Unit com BDI	Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Posterior	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Posterior	Quantidade	Financeiro
<b>REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO ALTO ALEGRE</b>								<b>258.593,91</b>	-	-	-	<b>27.962,89</b>	<b>21.646,80</b>	<b>49.609,69</b>	-	<b>208.984,25</b>
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>4.570,12</b>	<b>1.924,62</b>	<b>6.494,74</b>		<b>6.388,00</b>
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	427,36	530,05	3.180,30	-	-	-	-	-	-	6,00	3.180,30
1.2	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	20,00	258,63	320,77	6.415,40	4,00	6,00	10,00	1.283,08	1.924,62	3.207,70	10,00	3.207,70
1.3	4176	ORSE	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	484,10	5,48	6,79	3.287,03	484,10	-	484,10	3.287,04	-	-	-	-
<b>2</b>			<b>DEMOLIÇÃO</b>					<b>5.075,13</b>				<b>5.075,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
2.1	7989	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	550,75	4,85	6,01	3.310,00	550,75	-	550,75	3.310,01	-	-	3.310,01	-
2.2	21	ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	230,79	4,44	5,50	1.269,34	230,79	-	230,79	1.269,35	-	-	1.269,35	-
2.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	22,90	8,53	10,57	242,05	22,90	-	22,90	242,05	-	-	242,05	-
2.4	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	228,60	0,90	1,11	253,74	228,60	-	228,60	253,75	-	-	253,75	-
<b>3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>47.569,99</b>				<b>8.984,72</b>	<b>19.211,85</b>	<b>28.196,57</b>		<b>19.373,42</b>
3.1	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	380,00	62,89	78,00	29.640,00	-	200,00	200,00	-	15.600,00	15.600,00	180,00	14.040,00
3.2	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	33,00	88,25	109,45	3.611,85	-	33,00	33,00	-	3.611,85	3.611,85	-	-
3.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	200,08	47,66	59,11	11.826,72	152,00	-	152,00	8.984,72	-	8.984,72	48,08	2.842,00
3.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	99,26	20,24	25,10	2.491,42	-	-	-	-	-	-	99,26	2.491,42
<b>4</b>			<b>PAISAGISMO</b>					<b>5.733,80</b>								<b>5.733,80</b>
4.1	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	83,00	25,00	31,00	2.573,00	-	-	-	-	-	-	83,00	2.573,00
4.2	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	16,00	159,28	197,55	3.160,80	-	-	-	-	-	-	16,00	3.160,80
<b>5</b>			<b>ACESSIBILIDADE</b>					<b>5.634,57</b>					<b>510,33</b>	<b>510,33</b>		<b>5.124,24</b>
5.1	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões: 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusiva regularização de base	m²	36,00	114,77	142,34	5.124,24	-	-	-	-	-	-	36,00	5.124,24
5.2	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	1,00	411,46	510,33	510,33	-	1,00	1,00	-	510,33	510,33	-	-
<b>6</b>			<b>PARQUE INFANTIL</b>					<b>12.078,72</b>				<b>557,76</b>	<b>-</b>	<b>557,76</b>		<b>11.520,96</b>
6.1	6316	ORSE	Lastro de areia	m³	3,00	149,90	185,92	557,76	3,00	-	3,00	557,76	-	557,76	-	-
6.2	9483	ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Oria Atalaia Nova	un	1,00	1.359,61	1.686,32	1.686,32	-	-	-	-	-	-	1,00	1.686,32
6.3	9160	ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	3.894,50	4.830,34	4.830,34	-	-	-	-	-	-	1,00	4.830,34
6.4	11114	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	105,00	38,43	47,66	5.004,30	-	-	-	-	-	-	105,00	5.004,30
<b>7</b>			<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					<b>169.818,97</b>				<b>8.775,14</b>	<b>-</b>	<b>8.775,14</b>		<b>160.843,83</b>
7.1	11265	ORSE	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	90,00	9,05	11,22	1.009,80	-	-	-	-	-	-	90,00	1.009,80
7.2	356	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	602,51	13,70	16,99	10.236,64	-	-	-	-	-	-	602,51	10.236,64
7.3	1306	ORSE	Luva de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2"	un	180,00	19,50	24,18	4.352,40	-	-	-	-	-	-	180,00	4.352,40
7.4	480	ORSE	Relé fotoelétrico individual 5a/12V o/base móvel	un	29,00	36,87	45,72	1.325,88	-	-	-	-	-	-	29,00	1.325,88

A PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUA FRIA

EMPRESA: C2 CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO ALTO ALEGRE E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA E DOS CANTEIROS DA RUA DA ESCOLA EVALNILDO MASCARINHAS, NO POVOADO DE CURRAL DE FORA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA-BA.

Nº DO CONTRATO: 041-2024

ASSINATURA: 04/04/2024

VIGÊNCIA: 04/04/2026

MEDIÇÃO 02

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 11/03/2025 A 25/11/2025


VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 21.646,80

MEDIDO ACUMULADO: R\$ 27.962,89

SALDO DO CONTRATO: R\$ 208.984,25

**BOLETIM DE MEDIÇÃO 02**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	24,03%		QUANTIDADE			FINANCEIRO			SALDO	
							Valor Unit com BDI	Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Posterior	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Posterior	Quantidade	Financeiro
			<b>REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO ALTO ALEGRE</b>					<b>258.593,91</b>	-	-	-	27.962,89	<b>21.646,80</b>	49.609,69	-	<b>208.984,25</b>
7.5	12226	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	1,00	753,75	934,87	934,87	-	-	-	-	-	-	1,00	934,87
7.6	7271	ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 da Conipost ou similar	un	29,00	1.451,26	1.799,99	52.199,71	-	-	-	-	-	-	29,00	52.199,71
7.7	13388	ORSE	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w, 16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	58,00	806,26	1.000,00	58.000,00	-	-	-	-	-	-	58,00	58.000,00
7.8	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	29,00	643,19	797,74	23.134,46	11,00	-	11,00	8.775,14	-	8.775,14	18,00	14.359,32
7.9	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	58,42	72,45	72,45	-	-	-	-	-	-	1,00	72,45
7.10	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	54,56	67,67	67,67	-	-	-	-	-	-	1,00	67,67
7.11	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2,00	55,89	69,32	138,64	-	-	-	-	-	-	2,00	138,64
7.12	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	1.822,71	6,45	7,99	14.563,45	-	-	-	-	-	-	1.822,71	14.563,45
7.13	101503	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.793,37	2.224,31	2.224,31	-	-	-	-	-	-	1,00	2.224,31
7.14	10206	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores	un	1,00	1.095,46	1.358,69	1.358,69	-	-	-	-	-	-	1,00	1.358,69
<b>Total Geral</b>									<b>258.593,91</b>			<b>27.962,89</b>	<b>21.646,80</b>	<b>49.609,69</b>		<b>208.984,25</b>

  
 Nelson Ferreira de Azevedo  
 FISCAL - CREA 50.673-D

Jose Bailton Correia Leão de Almémida  
 SECRETARIO INFRAESTRUTURA

Renan Araujo Barros  
 PREFEITO MUNICIPAL

C2 CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ 44.495.280/0001-21  
 CAIO LEANDRO LIMA SANTOS  
 REPRESENTANTE LEGAL E ENG. CIVIL  
 CPF: 040.921.655-76  
 CREA - Nº. 051465204-7

  
 Caio Leandro L. Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA - n° 051465204-7