



PLANILHA DE BOLETIM DE MEDIÇÃO

MUNICÍPIO: ÁGUA FRIA - BA

EMPRESA : LUCELMO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CONTRATO Nº 066-2024

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA - BA

DATA DE ASSINATURA: 20/05/2024

DATA DA VIGENCIA: 20/05/2026

MEDIÇÃO Nº 09

PERÍODO 22/01/2026 a 03/02/2026

VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 32.912,91

VALOR ACUMULADO R\$ 352.152,40

SALDO DO CONTRATO R\$ 1.948.168,46

PLANILHA CONTRATUAL									QUANTIDADE			FINANCEIRO			SALDO	
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ACUMULADO	QUANTIDADE	FINANCEIRO
1			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA - BA					R\$ 2.300.320,87				R\$ 319.239,49	R\$ 32.912,91	R\$ 352.152,40		R\$ 1.948.168,46
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 11.714,02				R\$ 7.338,13	R\$ -	R\$ 7.338,13		R\$ 4.375,89
1.1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	18,00	R\$ 308,87	R\$ 383,09	R\$ 6.895,62	18,00		18,00	R\$ 6.895,62	R\$ -	R\$ 6.895,62	-	R\$ -
1.1.2	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	20,00	R\$ 194,25	R\$ 240,92	R\$ 4.818,40	1,84		1,84	R\$ 442,51	R\$ -	R\$ 442,51	18,16	R\$ 4.375,89
1.2			ADMINISTRAÇÃO					R\$ 46.853,10				R\$ 3.826,34	R\$ -	R\$ 3.826,34	-	R\$ 43.026,76
1.2.1	93572	SINAPI	ENCARRREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	R\$ 6.295,94	R\$ 7.808,85	R\$ 46.853,10	0,49		0,49	R\$ 3.826,34	R\$ -	R\$ 3.826,34	5,51	R\$ 43.026,76
1.3			DRENAGEM PROFUNDA					R\$ 912.259,16				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 912.259,16
1.3.1	7302	ORSE	Escoramento de valas tipo Pontalete	m²	1016,40	18,58	23,04	R\$ 23.417,85	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.016,40	R\$ 23.417,85
1.3.2	4550	ORSE	Escavação de vala prof. 1,50 até 3,00m material de 2ª categoria c/ escavadeira hidráulica	m³	3.130,68	R\$ 3,73	R\$ 4,62	R\$ 14.463,74	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.130,68	R\$ 14.463,74
1.3.3	2523	ORSE	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	203,84	R\$ 93,03	R\$ 115,38	R\$ 23.519,05	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	203,84	R\$ 23.519,05
1.3.4	11525	ORSE	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m	un	20,00	R\$ 5.485,84	R\$ 6.804,08	R\$ 136.081,60	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00	R\$ 136.081,60
1.3.5	2818	ORSE	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,18m, altura entre 1,01 e 1,50m - R1	un	54,00	R\$ 1.658,00	R\$ 2.056,41	R\$ 111.046,14	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	54,00	R\$ 111.046,14
1.3.6	2670	ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,40 m	m	324,00	R\$ 121,35	R\$ 150,51	R\$ 48.765,24	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	324,00	R\$ 48.765,24
1.3.7	2671	ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,60 m	m	1.106,00	R\$ 203,02	R\$ 251,80	R\$ 278.490,80	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.106,00	R\$ 278.490,80
1.3.8	2663	ORSE	Locação de rede de drenagem	m	1.694,00	R\$ 1,54	R\$ 1,91	R\$ 3.235,54	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.694,00	R\$ 3.235,54
1.3.9	2672	ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,80 m	m	588,00	R\$ 333,15	R\$ 413,20	R\$ 242.961,60	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	588,00	R\$ 242.961,60
1.3.10	25	Próprio	ENGOLETUDO (LAJE DE FUNDO EM CONCRETO ARMADA 30MPA ESP=20CM, ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DOBRADO REBOCADA E GRELHA DE FERRO )	UN	2,00	R\$ 10.602,52	R\$ 13.150,30	R\$ 26.300,60	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 26.300,60
1.3.11	5212556	SICRO3	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01implantação e 01 retirada diária	un.dia	180,00	R\$ 1,40	R\$ 1,73	R\$ 311,40	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	180,00	R\$ 311,40
1.3.12	3613	ORSE	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.80 m	un	1,00	R\$ 2.955,42	R\$ 3.665,60	R\$ 3.665,60	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 3.665,60
1.5			REMOÇÃO E RECOPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO					R\$ 226.235,21				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 226.235,21
1.5.1	2602	ORSE	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m²	2.825,20	R\$ 51,07	R\$ 63,34	R\$ 178.948,16	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.825,20	R\$ 178.948,16
1.5.2	10957	ORSE	Fornecimento de concreto asfáltico usinado à quente (CAUQ), (capa asfáltica), exclusive transporte	t	98,00	R\$ 357,31	R\$ 443,17	R\$ 43.430,66	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	98,00	R\$ 43.430,66
1.5.3	83357	SINAPI	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.754,57	R\$ 1,13	R\$ 1,40	R\$ 3.856,39	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.754,57	R\$ 3.856,39
1.6			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 1.094.508,84				R\$ 308.075,02	R\$ 32.912,91	R\$ 340.987,93	-	R\$ 753.520,90
1.6.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	2.954,00	R\$ 0,66	R\$ 0,81	R\$ 2.392,74	1.401,11	55,60	1.456,71	R\$ 1.134,90	R\$ 45,04	R\$ 1.179,93	1.497,29	R\$ 1.212,81
1.6.2	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	8.569,35	R\$ 0,13	R\$ 0,16	R\$ 1.371,09	2.802,21	350,28	3.152,49	R\$ 448,35	R\$ 56,04	R\$ 504,39	5.416,86	R\$ 866,69
1.6.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	8.569,35	R\$ 69,64	R\$ 86,37	R\$ 740.134,75	2.802,21	350,28	3.152,49	R\$ 242.026,88	R\$ 30.253,68	R\$ 272.280,56	5.416,86	R\$ 467.854,19
1.6.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2.954,00	R\$ 37,10	R\$ 46,01	R\$ 135.913,54	1.401,11	55,60	1.456,71	R\$ 64.464,89	R\$ 2.558,16	R\$ 67.023,05	1.497,29	R\$ 68.890,49
1.6.5	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	2.954,00	R\$ 58,60	R\$ 72,68	R\$ 214.696,72	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.954,00	R\$ 214.696,72
1.7			SINALIZAÇÃO					R\$ 3.053,27				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 3.053,27
1.7.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	14,00	R\$ 83,49	R\$ 103,55	R\$ 1.449,70	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	14,00	R\$ 1.449,70
1.7.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	4,50	R\$ 287,31	R\$ 356,35	R\$ 1.603,57	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,50	R\$ 1.603,57
1.8			LIMPEZA FINAL DA OBRA					R\$ 5.697,27				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 5.697,27
1.8.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	11.394,55	R\$ 0,41	R\$ 0,50	R\$ 5.697,27	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	11.394,55	R\$ 5.697,27
<b>VALOR TOTAL</b>								<b>R\$ 2.300.320,87</b>				<b>R\$ 319.239,49</b>	<b>R\$ 32.912,91</b>	<b>R\$ 352.152,40</b>		<b>R\$ 1.948.168,46</b>

Nelson Ferreira de Azevedo  
FISCAL - CREA 50.673-D

Jose Bailton Correia Leão de Almendra  
SECRETARIO INFRAESTRUTURA

Renan Araujo Barros  
PREFEITO MUNICIPAL