



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA - BA

PLANILHA DE BOLETIM DE MEDIÇÃO - LOTE 02

MUNICÍPIO: ÁGUA FRIA - BA

EMPRESA : JOPEB ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº 042/2024

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DOP ALTO ALEGRE E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA E DOS CANTEIROS DA RUA DA ESCOLA EVANILDO MASCARENHAS NO POVOADO DE CURRAL DE FORA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA

MEDIÇÃO Nº 06

04/010/2025 a 25/03/2026

DATA DE ASSINATURA: 04/04/2024

DATA DA VIGENCIA: 04/04/2026

R\$ 48.132,11

R\$ 297.512,63

R\$ 47.845,95

PLANILHA CONTRATUAL									QUANTIDADE			SALDO		
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ACUMULADO	QUANTIDADE	FINANCEIRO	
PRAÇA CURRAL DE FORA E CANTEIRO EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL EVANILDO MASCARENHAS									R\$	345.358,59			R\$	47.845,95
1			PRAÇA CURRAL DE FORA					R\$	262.840,83				R\$	32.255,19
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	47.816,32				R\$	-
1.1.1	9416	ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	R\$ 1.304,47	R\$ 1.570,58	R\$ 1.570,58	-	1,00	1,00	-	R\$	-
1.1.2	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	R\$ 324,93	R\$ 391,21	R\$ 2.347,26	6,00		6,00	-	R\$	-
1.1.3	9416	ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	-	R\$ 1.304,47	R\$ 1.570,58		-		-	-	R\$	-
1.1.4	4175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	1.192,88	R\$ 0,58	R\$ 0,69	R\$ 823,08	1.192,88		1.192,88	-	R\$	-
1.1.5	11552	ORSE	Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	148,00	R\$ 241,74	R\$ 291,05	R\$ 43.075,40	148,00		148,00	-	R\$	-
1.2			DEMOLIÇÃO			R\$	1,00	R\$	15.535,61				R\$	-
1.2.1	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	437,64	R\$ 17,66	R\$ 21,26	R\$ 9.304,22	437,64		437,64	-	R\$	-
1.2.2	21	ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	132,00	R\$ 9,08	R\$ 10,93	R\$ 1.442,76	132,00		132,00	-	R\$	-
1.2.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	5,94	R\$ 7,35	R\$ 8,84	R\$ 52,51	5,94		5,94	-	R\$	-
1.2.4	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	37,13	R\$ 2,12	R\$ 2,55	R\$ 94,66	37,13		37,13	-	R\$	-
1.2.5	2602	ORSE	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m²	66,50	R\$ 54,12	R\$ 65,16	R\$ 4.333,14	61,55	4,95	66,50	-	R\$	-
1.2.6	ORSE	3242	Remoção de poste de seção circular - Rev. 01	un	2,00	R\$ 128,04	R\$ 154,16	R\$ 308,32	2,00		2,00	-	R\$	-
1.3			PAVIMENTAÇÃO			R\$	1,00	R\$	84.716,47				R\$	-
1.3.1	5103	ORSE	Regularização Manual	m²	159,60	R\$ 4,71	R\$ 5,67	R\$ 904,93	159,60		159,60	-	R\$	-
1.3.2	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	556,20	R\$ 63,30	R\$ 76,21	R\$ 42.388,00	278,10	278,10	556,20	-	R\$	-
1.3.3	101863	SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	R\$ 28,04	R\$ 33,76		-		-	-	R\$	-
1.3.4	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	148,00	R\$ 36,07	R\$ 43,42	R\$ 6.426,16	132,00	16,00	148,00	-	R\$	-
1.3.5	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	303,00	R\$ 32,15	R\$ 38,70	R\$ 11.726,10	217,00	86,00	303,00	-	R\$	-
1.3.6	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	222,00	R\$ 57,06	R\$ 68,70	R\$ 15.251,40	157,00	65,00	222,00	-	R\$	-
1.3.7	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00	R\$ 293,51	R\$ 353,38	R\$ 1.413,52	3,00	1,00	4,00	-	R\$	-
1.3.8	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	m²	36,00	R\$ 152,42	R\$ 183,51	R\$ 6.606,36	30,00	6,00	36,00	-	R\$	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA - BA

PLANILHA DE BOLETIM DE MEDIÇÃO - LOTE 02

MUNICÍPIO: ÁGUA FRIA - BA

EMPRESA : JOPEB ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº 042/2024

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DOP ALTO ALEGRE E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA E DOS CANTEIROS DA RUA DA ESCOLA EVANILDO MASCARENHAS NO POVOADO DE CURRAL DE FORA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA

MEDIÇÃO Nº 06

04/010/2025 a 25/03/2026

DATA DE ASSINATURA: 04/04/2024

DATA DA VIGENCIA: 04/04/2026

R\$ 48.132,11

R\$ 297.512,63

R\$ 47.845,95

PLANILHA CONTRATUAL									QUANTIDADE			SALDO	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ACUMULADO	QUANTIDADE	FINANCEIRO
PRAÇA CURRAL DE FORA E CANTEIRO EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL EVANILDO MASCARENHAS													R\$ 47.845,95
						R\$ 1,00		R\$ 11.220,28					R\$ 11.220,28
1.4			MOBILIÁRIO URBANO			R\$ 1,00		R\$ 11.220,28					R\$ 11.220,28
1.4.1	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	8,00	R\$ 809,99	R\$ 975,22	R\$ 7.801,76	-			8,00	R\$ 7.801,76
1.4.2	10536	ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	5,00	R\$ 248,71	R\$ 299,44	R\$ 1.497,20	-			5,00	R\$ 1.497,20
1.4.3	ORSE	12114	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	un	3,00	R\$ 531,93	R\$ 640,44	R\$ 1.921,32	-			3,00	R\$ 1.921,32
1.5			PAISAGISMO			R\$ 1,00		R\$ 7.387,41					R\$ 7.387,41
1.5.1	2395	ORSE	Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio	m²	227,42	R\$ 20,60	R\$ 24,80	R\$ 5.640,01	-			227,42	R\$ 5.640,01
1.5.2	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	20,00	R\$ 72,57	R\$ 87,37	R\$ 1.747,40	-			20,00	R\$ 1.747,40
1.6			PARQUE INFANTIL			R\$ 1,00		R\$ 47.947,85					R\$ 7.570,14
1.6.1	87769	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	82,00	R\$ 118,36	R\$ 142,50	R\$ 11.685,00	53,30	20,00	73,30	8,70	R\$ 1.239,75
1.6.2	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	82,00	R\$ 45,58	R\$ 54,87	R\$ 4.499,34	-			82,00	R\$ 4.499,34
1.6.3	7783	ORSE	Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeira de madeira conforme projeto	un	1,00	R\$ 6.265,62	R\$ 7.543,80	R\$ 7.543,80	1,00			-	R\$ -
1.6.4	13086	ORSE	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	R\$ 1.295,98	R\$ 1.560,35	R\$ 1.560,35	1,00			-	R\$ -
1.6.5	2406	ORSE	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1,00	R\$ 2.083,88	R\$ 2.508,99	R\$ 2.508,99	1,00			-	R\$ -
1.6.6	11114	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	505,50	R\$ 30,10	R\$ 36,24	R\$ 18.319,32	370,00	135,50	505,50	-	R\$ -
1.6.7	10213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	88,80	R\$ 17,13	R\$ 20,62	R\$ 1.831,05	-			88,80	R\$ 1.831,05
1.7			ELETRICÓ GERAL			R\$ 1,00		R\$ 45.055,90					R\$ 2.916,37
1.7.1	6386	ORSE	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	un	8,00	R\$ 270,11	R\$ 325,21	R\$ 2.601,68	8,00		8,00	-	R\$ -
1.7.2	335	ORSE	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6,00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)/ref.1006/B, incl.base concreto	un	8,00	R\$ 1.471,11	R\$ 1.771,21	R\$ 14.169,68	8,00		8,00	-	R\$ -
1.7.3	338	ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	1,00	R\$ 383,52	R\$ 461,75	R\$ 461,75	1,00		1,00	-	R\$ -
1.7.4	12238	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	R\$ 50,81	R\$ 61,17	R\$ 61,17	1,00		1,00	-	R\$ -
1.7.5	13389	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	16,00	R\$ 1.034,63	R\$ 1.245,69	R\$ 19.931,04	16,00		16,00	-	R\$ -
1.7.6	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	164,00	R\$ 6,40	R\$ 7,70	R\$ 1.262,80	164,00		164,00	-	R\$ -
1.7.7	11753	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2 450/750v - Fornecimento e instalação	M	164,00	R\$ 17,07	R\$ 20,55	R\$ 3.370,20	164,00		164,00	-	R\$ -
1.7.8	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 41,58	R\$ 50,06	R\$ 50,06	1,00		1,00	-	R\$ -
1.7.9	11190	ORSE	Cabo cobre flexível, não halogenado, 10,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m	15,00	R\$ 12,80	R\$ 15,41	R\$ 231,15	15,00		15,00	-	R\$ -
1.7.10	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 51,70	R\$ 62,24	R\$ 62,24	-		-	1,00	R\$ 62,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA - BA

PLANILHA DE BOLETIM DE MEDIÇÃO - LOTE 02

MUNICÍPIO: ÁGUA FRIA - BA

EMPRESA : JOPEB ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº 042/2024

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DOP ALTO ALEGRE E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA E DOS CANTEIROS DA RUA DA ESCOLA EVANILDO MASCARENHAS NO POVOADO DE CURRAL DE FORA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA

MEDIÇÃO Nº 06

04/010/2025 a 25/03/2026

DATA DE ASSINATURA: 04/04/2024

R\$ 48.132,11

DATA DA VIGENCIA: 04/04/2026

R\$ 297.512,63

R\$ 47.845,95

PLANILHA CONTRATUAL									QUANTIDADE			SALDO	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ACUMULADO	QUANTIDADE	FINANCEIRO
PRAÇA CURRAL DE FORA E CANTEIRO EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL EVANILDO MASCARENHAS													R\$ 47.845,95
								R\$ 345.358,59					
1.7.11	9379	ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	1,00	R\$ 33,82	R\$ 40,71	R\$ 40,71	-	-	-	1,00	R\$ 40,71
1.7.12	11125	ORSE	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1,00	R\$ 1.608,82	R\$ 1.937,01	R\$ 1.937,01	-	-	-	1,00	R\$ 1.937,01
1.7.13	11774	ORSE	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	1,00	R\$ 727,92	R\$ 876,41	R\$ 876,41	-	-	-	1,00	R\$ 876,41
1.8			SERVIÇOS FINAIS			R\$ 1,00		R\$ 2.596,16					R\$ 2.596,16
1.8.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1.064,00	R\$ 2,03	R\$ 2,44	R\$ 2.596,16	-	-	-	1.064,00	R\$ 2.596,16
1.9			SERVIÇOS DIVERSOS (revitalização da escadaria da igreja e cuzeiro)					R\$ 564,83					R\$ 564,83
1.9.1	ORSE	1908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	un	15,20	R\$ 30,87	R\$ 37,16	R\$ 564,83	-	-	-	15,20	R\$ 564,83
2			CANTEIRO EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL EVANILDO MASCARENHAS			R\$ 1,00		R\$ 82.517,76					R\$ 15.590,76
2.1			DEMOLIÇÃO			R\$ 1,00		R\$ 7.524,24					R\$ -
2.1.1	21	ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	159,00	R\$ 9,08	R\$ 10,93	R\$ 1.737,87	159,00		159,00	-	R\$ -
2.1.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	23,85	R\$ 7,35	R\$ 8,84	R\$ 210,83	23,85		23,85	-	R\$ -
2.1.3	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	155,03	R\$ 2,12	R\$ 2,55	R\$ 395,31	155,03		155,03	-	R\$ -
2.1.4	2602	ORSE	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m²	79,50	R\$ 54,12	R\$ 65,16	R\$ 5.180,22	79,50		79,50	-	R\$ -
2.2			PAVIMENTAÇÃO			R\$ 1,00		R\$ 30.372,72					R\$ -
2.2.1	4175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	404,00	R\$ 0,58	R\$ 0,69	R\$ 278,76	404,00		404,00	-	R\$ -
2.2.2	11472	ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	404,00	R\$ 6,58	R\$ 7,92	R\$ 3.199,68	404,00		404,00	-	R\$ -
2.2.3	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	-	R\$ 63,30	R\$ 76,21	R\$ -	-		-	-	R\$ -
2.2.4	101863	SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	436,64	R\$ 28,04	R\$ 33,76	R\$ 14.740,96	349,31	87,33	436,64	-	R\$ -
2.2.5	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	160,00	R\$ 36,07	R\$ 43,42	R\$ 6.947,20	160,00		160,00	-	R\$ -
2.2.6	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	98,00	R\$ 32,15	R\$ 38,70	R\$ 3.792,60	21,00	77,00	98,00	-	R\$ -
2.2.7	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00	R\$ 293,51	R\$ 353,38	R\$ 1.413,52	-	4,00	4,00	-	R\$ -
2.3			PAISAGISMO			R\$ 1,00		R\$ 7.049,08					R\$ 7.049,08
2.3.1	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 régua de madeira, inclusive pintura	un	6,00	R\$ 809,99	R\$ 975,22	R\$ 5.851,32	-		-	6,00	R\$ 5.851,32
2.3.2	10536	ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00	R\$ 248,71	R\$ 299,44	R\$ 1.197,76	-		-	4,00	R\$ 1.197,76
2.4			MOBILIÁRIO URBANO			R\$ 1,00		R\$ 2.840,14					R\$ 2.840,14
2.4.1	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	4,00	R\$ 72,57	R\$ 87,37	R\$ 349,48	-		-	4,00	R\$ 349,48



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Governos do Trabalho e do Progresso



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA - BA

PLANILHA DE BOLETIM DE MEDIÇÃO - LOTE 02

MUNICÍPIO: ÁGUA FRIA - BA

EMPRESA: JOPEB ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº 042/2024

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DOP ALTO ALEGRE E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA E DOS CANTEIROS DA RUA DA ESCOLA EVANILDO MASCARENHAS NO POVOADO DE CURRAL DE FORA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA

MEDIÇÃO Nº 06

04/010/2025 a 25/03/2026

DATA DE ASSINATURA: 04/04/2024

R\$ 48.132,11

DATA DA VIGENCIA: 04/04/2026

R\$ 297.512,63

R\$ 47.845,95

PLANILHA CONTRATUAL									QUANTIDADE			SALDO	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ACUMULADO	QUANTIDADE	FINANCEIRO
PRAÇA CURRAL DE FORA E CANTEIRO EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL EVANILDO MASCARENHAS													R\$ 47.845,95
2.4.2	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	6,00	R\$ 344,78	R\$ 415,11	R\$ 2.490,66	-	-	-	6,00	R\$ 2.490,66
2.5			ELETRICO GERAL			R\$ 1,00		R\$ 30.981,30					R\$ 1.951,26
2.5.1	6386	ORSE	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	un	6,00	R\$ 270,11	R\$ 325,21	R\$ 1.951,26	-	-	-	6,00	R\$ 1.951,26
2.5.2	335	ORSE	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto	un	6,00	R\$ 1.471,11	R\$ 1.771,21	R\$ 10.627,26	6,00		6,00	-	R\$ -
2.5.3	13389	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	12,00	R\$ 1.034,63	R\$ 1.245,69	R\$ 14.948,28	12,00		12,00	-	R\$ -
2.5.4	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	75,00	R\$ 6,40	R\$ 7,70	R\$ 577,50	75,00		75,00	-	R\$ -
2.5.5	11753	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	M	140,00	R\$ 17,07	R\$ 20,55	R\$ 2.877,00	140,00		140,00	-	R\$ -
2.6			SERVIÇOS FINAIS			R\$ 1,00		R\$ 3.750,28					R\$ 3.750,28
2.6.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1.537,00	R\$ 2,03	R\$ 2,44	R\$ 3.750,28	-	-	-	1.537,00	R\$ 3.750,28
VALOR TOTAL													R\$ 47.845,95

Renê de Azevedo Brito

Renê de Azevedo Brito
Responsável pela execução
CREA 90.049-D

Nelson Ferreira de Azevedo
FISCAL - CREA 50.673-D

Jose Bailton Correia Leão de Almémida
SECRETARIO INFRAESTRUTURA

Renan Araujo Barros
PREFEITO MUNICIPAL